

築堤工事現場からのお知らせ

極寒の候ではございますが、皆様にはますますご繁栄の事とお喜び申し上げます。さて、12月末現在の当作業所では、工事進捗率48%ほどとなりました。慌ただしく動く重機やダンプトラックに近隣の皆様には多大なご理解とご協力をいただいている中、悪天候により若干の遅れもございますが作業も順調に進んでおります。今月の現場紹介は下記のとおりです。

※鋼矢板の建込みしているところです。

長さ1.5mの鋼矢板を34枚打ち込みました



新品で今回が初めての作業です。1億3千万円します。



最新の油圧圧入機、重さ10t




パワーユニット、重さ9t



どこが最新なのか。

1. パソコンが付いていて圧入力を管理出来る。
2. オイル・グリースが生分解性油脂なので漏れても自然に戻る。
3. GPS（衛星受信）機能付きで現在の緯度経度がわかる。
4. 故障した場合、GPSでメーカーに送られ故障箇所がすぐ分かる。
5. 超低騒音型。



圧入機は自分で移動します。



※築堤を守るため川前側に捨石を施工しました。



1月の工程表

	1	5	10	15	20	25	30
盛土作業	[Progress bar]						
法面整形	[Progress bar]						
張 芝	[Progress bar]						
側溝据付	[Progress bar]						
	冬季休工						

また、工事中お気づきの点やご質問等ございましたら下記連絡先までご面倒でもご連絡頂ければ随時対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。



工 事 名 岩木川板柳地区掘削築堤工事
 工 事 場 所 北津軽郡板柳町大字板柳～鶴田町大字木筒(土取り場)地内
 工 事 期 間 平成24年8月11日～平成25年3月25日
 工 事 内 容 堤防をつくる工事です。(盛土量 V=15,000m³)
 発 注 者 東北地方整備局 青森河川国道事務所 藤崎出張所
 工 事 施 工 者 アサヒ建設 株式会社 Tel. 0172-27-1998
 住 所：青森県弘前市大字川合字浅田8-5
 工事担当者：水木 武
 (連絡先) 現場事務所：Tel. 0172-73-2185