

# 工事かわら版 6月

6月に入り、梅雨入りが近づいてまいりました。

『一関遊水地磐井川石畑排水樋門改築工事』につきましては、日頃より周辺皆様のご理解とご協力をいただきありがとうございます。施工期間が上流の既設護岸との接続工事により12月9日までとなりました。（当初は10月2日でした）

5月も天候にも恵まれ、樋門本体工予定通り完了しました。

足場を解体して、周りからも樋門が良く見えてると思います。

構造物の一番高い場所が操作台で、その高さまでが堤防となります。

6月は本体工の埋戻し、築堤、護岸を行う予定です。天候にもよりますが堤防の形が見えてくるとと思います。

新たに、青葉町地区の住宅基礎解体を6/8から行っております。期間は3週間程度予定しています。

付近にお住まいの皆様、近くを通行される皆様には大変ご不便をお掛けしますが、今後とも工事に対するご理解、ご協力をお願い致します。



## 平成27年5月までの進行状況

- ①本体工：樋門本体の鉄筋、型枠組立、生コン打設、解体を行いました。（門柱、操作台部分）
- ②護岸工：法面部の水叩き、ブロックの施工を行いました。



本体工（コンクリート構造物の全景）

## 平成27年6月の工事予定

- ①本体工：本体工両脇の埋戻しを行います。
  - ②盛土工：堤防の盛土を2段階に分けて施工します。今月は第1段階として旧堤防まで盛土を行います。
  - ③護岸工：法面部分の現場打ちコンクリート（水叩き）を行います。
  - ④住宅基礎解体：青葉町地区の住宅基礎解体を行います。
- ※ 工事は天候に左右されるため、祝日・土曜日の作業を行う場合がありますので、ご協力お願いします。
- ※ 重機やクレーン、ダンプトラック、ミキサー車の搬送は磐井川河川敷の工事用道路を通行して黒沢橋、下の橋から出入りします。
- ※ 現場内には立入り禁止柵を設置しておりますが、転落等の危険がありますので無理によじ登ったりしないようお願いします。気になったことなどございましたら、現場の担当者や下記までご連絡下さい。

施工業者：宇部建設株式会社      現場代理人 阿部  
事務所      TEL 48-3470

