平成26年　1月度　　計画工程表

（工　期）　自　平成　25年　8月　28日
　　至　平成　26年　3月　28日

工事名：名貫橋側道橋外補修工事

kazaki

項目	主要工事	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
工程表	名貫橋側道橋外補修工事																															
	準　備　工																															
	名貫橋側道橋																											舗装打換え工				
	無名橋(293k147)							試掘				切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ・橋面防水工【車道】									橋梁塗装工							橋梁塗装工				
	平田橋							伸縮継手設置【車道】																									
	無名橋(304k272)							試掘													表面含浸工							補修工				
	御屋敷橋						舗装打換え・橋面防水工【歩道】														切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ・橋面防水工【車道】									伸縮継手設置			
	無名橋(324k746)							試掘			舗装打換え・橋面防水工【歩道】										切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ・橋面防水工【車道】												
	無名橋(325k896)											点字タイル設置					点字タイル設置																
	鶴山橋							試掘																								
	都農川北地区																															
	稲荷地区(北高鍋)																							切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ								
	南高鍋地区																				切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ											
	鵜木地区																															
行　事　予　定										誘導員 昼0人 夜11人	誘導員 昼0人 夜12人	誘導員 昼0人 夜11人		誘導員 昼0人 夜11人	誘導員 昼0人 夜6人	誘導員 昼2人 夜6人	誘導員 昼2人 夜6人		誘導員 昼0人 夜6人		誘導員 昼2人 夜6人	誘導員 昼2人 夜6人	誘導員 昼2人 夜6人	誘導員 昼2人 夜6人	誘導員 昼2人 夜13人	誘導員 昼2人 夜13人		誘導員 昼4人 夜0人	誘導員 昼4人 夜0人	誘導員 昼4人 夜0人	誘導員 昼4人 夜6人	誘導員 昼4人 夜6人
懸案事項 問題点 質疑事項																																

適　　要

12月末出来高

予定出来高　51.9%

実施出来高　16.5%

フォローアップ　11.5%(1月初)

1月末出来高

予定出来高　29.0%

今月の安全目標

- 交通災害防止
- 行動災害防止
- 墜落・転落災害防止
- 第三者災害防止

重要安全管理対策

・交通誘導員の教育の徹底

・作業手順書の尊守

・漏電による感電防止